

Số: /BC-SKHĐT

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

**BÁO CÁO****Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025**

Kính gửi: Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý.

Ngày 20/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý) nhận được Hồ sơ và Tờ trình số 166/TTr-BQLDA ngày 18/02/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

Sau khi xem xét cụ thể đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hải Dương, tổng hợp ý kiến tham gia của đơn vị có liên quan và hồ sơ kèm theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp kết quả thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khi điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 như sau:

**Phần thứ nhất:****TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH****I. Hồ sơ tài liệu thẩm định:**

1. Tờ trình số Tờ trình số 166/TTr-BQLDA ngày 18/02/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

3. Báo cáo số 154/BQLDA-KTTĐ ngày 16/2/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

**II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định:**

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14, Luật số 62/2020/QH14;

- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;

- Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương;

- Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh);

- Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040;

- Quyết định số 4055/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Hà;

- Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Kinh Môn;

- Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

- Văn bản số 3542/UBND-VP ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tích hợp các nội dung về Thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai vào Quy hoạch tỉnh;

- Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan.

### **III. Tổ chức thẩm định:**

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Hình thức thẩm định: Xin ý kiến thẩm định bằng văn bản của Sở Tài chính.

### **Phần thứ hai:**

## **Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN**

**I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN ĐÃ DUYỆT** (*Theo Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025*)

**1. Tên dự án:** Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

**2. Dự án nhóm:** B.

**3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư:** HĐND tỉnh Hải Dương.

**4. Cấp quyết định đầu tư:** UBND tỉnh Hải Dương.

**5. Cơ quan lập đề xuất chủ trương đầu tư:** Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

**6. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

**7. Hình thức đầu tư của dự án:** Cải tạo và nâng cấp.

**8. Mục tiêu đầu tư:** Đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương nhằm tăng cường khả năng phòng, chống lũ cho hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, đồng thời phục vụ công tác tưới tiêu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

**9. Quy mô đầu tư:**

- Xây dựng 08 công dưới đê gồm: 06 công thuộc địa bàn thị xã Kinh Môn (*cống Lĩnh Đông - đê hữu sông Kinh Thầy, cống Đầm Tranh - đê tả sông Kinh Môn, cống Sỏ - đê tả Hàn Mâu; cống Thượng Trà - đê hữu Đá Vách; cống Đò Đáy - đê hữu Kinh Thầy; cống Nghè Cả - đê hữu Đá Vách*); 02 công thuộc địa bàn huyện Thanh Hà (*cống Đường Liền - đê tả sông Thái Bình; cống Thiệu Cao - đê tả sông Thái Bình*).

- Xây dựng, tu bổ 02 tuyến kè bao gồm: kè bờ lở Hoàn Sơn (tương ứng đoạn từ K0+830 - K1+050 và K1+550 - K1+885 đê hữu sông Đá Vách), thị xã Kinh Môn; tu bổ, nâng cấp kè Thanh Hồng (tương ứng đoạn từ K57+110- K57+646 đê tả sông Thái Bình), huyện Thanh Hà;

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê với tổng chiều dài khoảng 9,3 km đê gồm 03 tuyến: 3,53 km đê tả sông Thái Bình đoạn từ K53+450-K56+987; 3,27 km đê tả sông Kinh Môn đoạn từ K3+390-K6+660; 2,5 km đê tả sông Kinh Thầy đoạn từ K17+892-K18+825 và K20+175 - K21+744;

- Xây dựng 3,31 km tường chắn nước và gia cố mặt đê hữu Kinh Thầy gồm: 2,09 km đoạn từ K46+046 - K48+134 thuộc địa bàn xã Minh Hòa và 1,22km đoạn từ K40+461 - K41+685 thuộc địa bàn Phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn;

- Gia cố mặt đê và tôn cao cao trình tường chắn đoạn từ K27+680-K31+450 đê tả sông Kinh Môn.

- Xây dựng 07 điểm canh đê tại các vị trí: Điểm Trại Mới tại K40+161, điểm Núi I tại K45+261 đê hữu sông Kinh Thầy; điểm Đàm Ngư tại K14+220, điểm An Thủy tại K23+377, điểm Khuê Bích tại K8+285, điểm Đàm Mụa tại K10+500 đê tả sông Kinh Môn; điểm Địa tại K1+720 đê hữu sông Đá Vách.

**10. Địa điểm thực hiện dự án:** Trên địa bàn huyện Thanh Hà và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

**11. Tổng mức đầu tư dự án: 150.000.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

**12. Nguồn vốn đầu tư:** Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

**13. Thời gian thực hiện dự án:** Năm 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp hàng năm.

**II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH** (theo Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 kèm theo Tờ trình số 166/TTr-BQLDA ngày 18/02/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương):

### 1. Lý do điều chỉnh

- Quy mô, thiết kế sơ bộ các hạng mục công trình thuộc dự án có sự thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt do tính toán theo các chỉ tiêu kỹ thuật tại Báo cáo tổng hợp dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương để tích hợp vào quy hoạch tỉnh” (được UBND tỉnh chấp thuận nghiệm thu tại Văn bản số 3542/UBND-VP ngày 06/12/2022), cụ thể:

+ Đối với các hạng mục xây dựng công dưới đê: Hệ số tưới, tiêu; bề rộng mặt đê tại vị trí công thay đổi so với các chỉ tiêu tính toán tại thời điểm phê duyệt chủ trương.

+ Đối với gia cố đê: Bề rộng mặt đê có sự thay đổi rộng hơn so với chủ trương đầu tư đã được duyệt

+ Một số đoạn đê có sự thay đổi về cấp đê (đê Hàn Máu, đê hữu sông Đá Vách, đê tả sông Kinh Thầy ...) dẫn đến tiêu chuẩn thiết kế thay đổi.

- Do thay đổi quy mô, thiết kế và sự biến động giá nguyên, nhiên vật liệu và chế độ chính sách tại thời điểm hiện nay dẫn đến tổng mức đầu tư dự án tăng so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt (dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 250 tỷ đồng).

- Điều chỉnh quy mô đầu tư để không vượt tổng mức vốn đã bố trí cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

- Làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện.

## **2. Nội dung điều chỉnh**

### **2.1. Quy mô đầu tư**

a) Điều chỉnh không thực hiện các hạng mục để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt:

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê đoạn từ K3+390-K6+660 đê tả sông Kinh Môn;

- Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K46+046 – K48+134, đê hữu Kinh Thầy;

- Gia cố mặt đê bê tông và tôn cao cao trình tường chắn đoạn từ K27+680 – K31+450 đê tả sông Kinh Môn;

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê đoạn từ K17+982 – K18+825 và K20+175 - K21+744 đê tả sông Kinh Thầy.

b) Điều chỉnh quy mô đầu tư hạng mục xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê hữu Kinh Thầy thuộc địa bàn phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn để kết nối với đoạn đê bê tông thuộc trạm bơm An Lưu đã được gia cố:

- Quy mô đầu tư đã được phê duyệt: Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K40+461 – K41+685.

- Quy mô đầu tư đề nghị điều chỉnh: Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K40+461 – K41+179.

### **2.2. Thời gian thực hiện dự án:**

- Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt: Trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: Năm 2023 - 2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

2.3. Các nội dung khác: Không thay đổi và thực hiện theo Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

## **III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN PHỐI HỢP**

Ngày 06/3/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 591/STC-TCĐT ngày 06/03/2023 tham gia ý kiến thẩm định đối với Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, nội dung cụ thể như sau:

Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh Hải Dương quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021.

Ngày 06/12/2022, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 3542/UBND-VP về việc tích hợp các nội dung về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai vào quy hoạch tỉnh, trong đó có nội dung: Đồng ý việc nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm hoàn thành dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung Thủy lợi, Đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương.

Theo các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh: Báo cáo tổng hợp dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương, quy mô đầu tư nhiều hạng mục thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 có sự thay đổi so với quy mô đầu tư được HĐND tỉnh Hải Dương phê duyệt (*việc đề xuất điều chỉnh thay đổi quy mô đầu tư các dự án không làm thay đổi tăng tổng mức đầu tư của các dự án đã được phê duyệt*).

Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đầu tư công: “1. Trường hợp chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa quyết định đầu tư, nếu có thay đổi nội dung của quyết định chủ trương đầu tư, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo Điều 34 của Luật Đầu tư công”.

Để có đủ cơ sở triển khai bước tiếp theo, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 là cần thiết.

Tuy nhiên, Sở Tài chính đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát quy mô điều chỉnh (tăng, giảm các hạng mục đầu tư) của dự án trên phù hợp với các nội dung của Dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương được UBND tỉnh đồng ý nghiệm thu tại Văn bản số 3542/UBND-VP ngày 06/12/2022.

#### **IV. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN CHỦ TRÌ THẨM ĐỊNH**

Theo Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, tổng mức đầu tư dự án là 150 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư dự án: Nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, dự kiến tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh là 150 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh), Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 đã có trong danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 với mức vốn bố trí là 150 tỷ đồng

Như vậy, nguồn vốn đầu tư là phù hợp và đảm bảo khả năng cân đối khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

#### **V. KẾT LUẬN:**

Trên đây là Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý./.

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc Sở;
- Phó GD sở: Nguyễn Hải Châu;
- Lưu: VT; KTN.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hải Châu**