

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ
ÁN ĐẦU TƯ CÔNG DO CẤP
TỈNH QUẢN LÝ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày tháng năm 2023

Số: /BC-HĐTĐ

BÁO CÁO

**Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án:
Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương
giai đoạn 2021-2025**

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương

Ngày 20/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý) nhận được Hồ sơ và Tờ trình số 166/TTr-BQLDA ngày 18/02/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

Sau khi xem xét cụ thể đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Hải Dương, tổng hợp ý kiến tham gia của đơn vị có liên quan và hồ sơ kèm theo, Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý tổng hợp kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 như sau:

Phần thứ nhất:

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định:

1. Tờ trình số Tờ trình số 166/TTr-BQLDA ngày 18/02/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương về việc thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

2. Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

3. Báo cáo số 154/BQLDA-KTTĐ ngày 16/2/2023 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương về kết quả thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất

điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định:

- Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14, Luật số 62/2020/QH14;
- Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025;
- Quyết định số 4082/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương;
- Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh);
- Quyết định số 2789/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
- Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 18/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đến năm 2040;
- Quyết định số 4055/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Thanh Hà;
- Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Kinh Môn;

- Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

- Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh;

- Văn bản số 3542/UBND-VP ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc tích hợp các nội dung về Thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai vào Quy hoạch tỉnh;

- Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan.

III. Tổ chức thẩm định:

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý (thành lập theo Quyết định số 478/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh Hải Dương).

2. Hình thức thẩm định: Xin ý kiến thẩm định bằng văn bản của các thành viên Hội đồng thẩm định.

Phần thứ hai:

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN ĐÃ DUYỆT (*Theo Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025*)

1. Tên dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

2. Dự án nhóm: B.

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: HĐND tỉnh Hải Dương.

4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Hải Dương.

5. Cơ quan lập đề xuất chủ trương đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương.

7. Hình thức đầu tư của dự án: Cải tạo và nâng cấp.

8. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương nhằm tăng cường khả năng phòng, chống lũ cho hệ

thống kê điều trên địa bàn tỉnh, đồng thời phục vụ công tác tưới tiêu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

9. Quy mô đầu tư:

- Xây dựng 08 công dưới đê gồm: 06 công thuộc địa bàn thị xã Kinh Môn (*cổng Lĩnh Đông - đê hữu sông Kinh Thầy, cổng Đầm Tranh - đê tả sông Kinh Môn, cổng Sở - đê tả Hàn Máu; cổng Thượng Trà - đê hữu Đá Vách; cổng Đò Đáy - đê hữu Kinh Thầy; cổng Nghè Cả - đê hữu Đá Vách*); 02 công thuộc địa bàn huyện Thanh Hà (*cổng Đường Liền - đê tả sông Thái Bình; cổng Thiệu Cao - đê tả sông Thái Bình*).

- Xây dựng, tu bổ 02 tuyến kè bao gồm: kè bờ lở Hoàn Sơn (trung ứng đoạn từ K0+830 - K1+050 và K1+550 - K1+885 đê hữu sông Đá Vách), thị xã Kinh Môn; tu bổ, nâng cấp kè Thanh Hồng (trung ứng đoạn từ K57+110-K57+646 đê tả sông Thái Bình), huyện Thanh Hà;

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê với tổng chiều dài khoảng 9,3 km đê gồm 03 tuyến: 3,53 km đê tả sông Thái Bình đoạn từ K53+450-K56+987; 3,27 km đê tả sông Kinh Môn đoạn từ K3+390-K6+660; 2,5 km đê tả sông Kinh Thầy đoạn từ K17+892-K18+825 và K20+175 - K21+744;

- Xây dựng 3,31 km tường chắn nước và gia cố mặt đê hữu Kinh Thầy gồm: 2,09 km đoạn từ K46+046 - K48+134 thuộc địa bàn xã Minh Hòa và 1,22km đoạn từ K40+461 - K41+685 thuộc địa bàn Phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn;

- Gia cố mặt đê và tôn cao cao trình tường chắn đoạn từ K27+680-K31+450 đê tả sông Kinh Môn.

- Xây dựng 07 điểm canh đê tại các vị trí: Điểm Trại Mới tại K40+161, điểm Núi I tại K45+261 đê hữu sông Kinh Thầy; điểm Đầm Ngư tại K14+220, điểm An Thủy tại K23+377, điểm Khuê Bích tại K8+285, điểm Đầm Mụa tại K10+500 đê tả sông Kinh Môn; điểm Đìa tại K1+720 đê hữu sông Đá Vách.

10. Địa điểm thực hiện dự án: Trên địa bàn huyện Thanh Hà và thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

11. Tổng mức đầu tư dự án: 150.000.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi tỷ đồng*).

12. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

13. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp hàng năm.

II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH (theo Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 kèm theo Tờ trình số 166/TTr-BQLDA ngày 18/02/2023 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương):

1. Lý do điều chỉnh

- Quy mô, thiết kế sơ bộ các hạng mục công trình thuộc dự án có sự thay đổi so với chủ trương đầu tư được duyệt do tính toán theo các chỉ tiêu kỹ thuật tại Báo cáo tổng hợp dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương để tích hợp vào quy hoạch tỉnh” (được UBND tỉnh chấp thuận nghiệm thu tại Văn bản số 3542/UBND-VP ngày 06/12/2022), cụ thể:

+ Đối với các hạng mục xây dựng công dưới đê: Hệ số tưới, tiêu; bề rộng mặt đê tại vị trí công thay đổi so với các chỉ tiêu tính toán tại thời điểm phê duyệt chủ trương.

+ Đối với gia cố đê: Bề rộng mặt đê có sự thay đổi rộng hơn so với chủ trương đầu tư đã được duyệt

+ Một số đoạn đê có sự thay đổi về cấp đê (đê Hàn Máu, đê hữu sông Đá Vách, đê tả sông Kinh Thầy ...) dẫn đến tiêu chuẩn thiết kế thay đổi.

- Do thay đổi quy mô, thiết kế và sự biến động giá nguyên, nhiên vật liệu và chế độ chính sách tại thời điểm hiện nay dẫn đến tổng mức đầu tư dự án tăng so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt (dự kiến tổng mức đầu tư dự án khoảng 250 tỷ đồng).

- Điều chỉnh quy mô đầu tư để không vượt tổng mức vốn đã bố trí cho dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

- Làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện.

2. Nội dung điều chỉnh

2.1. Quy mô đầu tư

a) Điều chỉnh không thực hiện các hạng mục để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án đã phê duyệt:

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê đoạn từ K3+390-K6+660 đê tả sông Kinh Môn;

- Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K46+046 – K48+134, đê hữu Kinh Thầy;

- Gia cố mặt đê bê tông và tôn cao cao trình tường chắn đoạn từ K27+680 –K31+450 đê tả sông Kinh Môn;

- Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê đoạn từ K17+982 – K18+825 và K20+175 - K21+744 đê tả sông Kinh Thầy.

b) Điều chỉnh quy mô đầu tư hạng mục xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê hữu Kinh Thầy thuộc địa bàn phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn để kết nối với đoạn đê bê tông thuộc trạm bơm An Lưu đã được gia cố:

- Quy mô đầu tư đã được phê duyệt: Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K40+461 – K41+685.

- Quy mô đầu tư đề nghị điều chỉnh: Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K40+461 – K41+179.

2.2. Thời gian thực hiện dự án:

- Thời gian thực hiện dự án được phê duyệt: Trong giai đoạn 2021-2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

- Thời gian thực hiện dự án đề nghị điều chỉnh: Năm 2023 - 2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

2.3. Các nội dung khác: Không thay đổi và thực hiện theo Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH:

Ngày 22/02/2023, Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý đã có Văn bản số 361/HĐTĐ về việc xin ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định (Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn) đối với Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025. Đến hết ngày 09/3/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực của Hội đồng thẩm định các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý) đã nhận được ý kiến tham gia bằng văn bản của Giám đốc sở Tài chính, Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường (Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà, Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn) chưa có văn bản tham ý kiến). Cụ thể các ý kiến tham gia như sau:

1. Sở Tài chính có ý kiến thẩm định tại Văn bản số 591/STC-TCĐT ngày 06/03/2023, nội dung cụ thể như sau:

Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh Hải Dương quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021.

Ngày 06/12/2022, UBND tỉnh Hải Dương có văn bản số 3542/UBND-VP về việc tích hợp các nội dung về thủy lợi, đê điều, phòng chống thiên tai vào quy hoạch tỉnh, trong đó có nội dung: Đồng ý việc nghiệm thu, nhận bàn giao sản phẩm hoàn thành dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung Thủy lợi, Đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương.

Theo các báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án điều chỉnh: Báo cáo tổng hợp dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương, quy mô đầu tư nhiều hạng mục thuộc dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 có sự thay đổi so với quy mô đầu tư được HĐND tỉnh Hải Dương phê duyệt (*việc đề xuất điều chỉnh thay đổi quy mô đầu tư các dự án không làm thay đổi tăng tổng mức đầu tư của các dự án đã được phê duyệt*).

Khoản 1, Điều 11, Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều luật đầu tư công: “1. Trường hợp chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa quyết định đầu tư, nếu có thay đổi nội dung của quyết định chủ trương đầu tư, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư thực hiện theo Điều 34 của Luật Đầu tư công”.

Để có đủ cơ sở triển khai bước tiếp theo, việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 là cần thiết.

Tuy nhiên, Sở Tài chính đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn rà soát quy mô điều chỉnh (tăng, giảm các hạng mục đầu tư) của dự án trên phù hợp với các nội dung của Dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương được UBND tỉnh đồng ý nghiệm thu tại Văn bản số 3542/UBND-VP ngày 06/12/2022.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến thẩm định tại Văn bản số 279/SNN-QLXDCT ngày 28/02/2023, nội dung cụ thể như sau:

2.1. Ngày 08/4/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT có Công văn số 495/SNN-KHTC về việc cung cấp danh mục đầu tư công trung hạn 2021-2025 sử dụng vốn ngân sách địa phương và danh mục các hạng mục công trình đê

điều thuộc dự án đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

Trên cơ sở hồ sơ và thực tế công tác quản lý hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đánh giá các hạng mục công trình đê điều được chấp thuận chủ trương theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐND là cần thiết đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 để nâng cấp hệ thống đê điều địa phương, đảm bảo an toàn phòng chống lũ kết hợp phát triển kinh tế-xã hội. Trường hợp có phương án điều chỉnh giảm, không thực hiện một số hạng mục, Chủ đầu tư cần nghiên cứu, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá cụ thể để thống nhất danh mục đầu tư đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét bố trí kinh phí từ các nguồn vốn hợp pháp khác hoặc điều chỉnh kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công để thực hiện góp phần đảm bảo mục tiêu của dự án và đáp ứng yêu cầu về an toàn phòng chống lũ.

2.2. Về cơ bản nhất trí với đề xuất cần điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương lập.

Việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án để phù hợp với kết quả Dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng như phù hợp với các quy hoạch vùng huyện, các quy hoạch khác có liên quan, việc trượt giá, chế độ chính sách thay đổi... trong thời gian qua là cần thiết.

2.3. Một số ý kiến tham gia như sau:

a) Về kết cấu chung của báo cáo:

Phần căn cứ đề nghị bổ sung thêm: Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh).

b) Về phù hợp với quy hoạch:

- Đề nghị Chủ đầu tư phối hợp với các địa phương rà soát để đảm bảo dự án tuân thủ quy hoạch vùng nói chung, quy hoạch lĩnh vực nông nghiệp nói riêng và phù hợp chỉ tiêu phân bổ quy hoạch sử dụng đất theo Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 tại

Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh, đảm bảo chỉ tiêu đất nông nghiệp trong đó có chỉ tiêu đất trồng lúa theo quy định.

- Theo báo cáo điều chỉnh Chi phí giải phóng mặt bằng phát sinh tăng do mở rộng mặt cắt đê. Việc mở rộng mặt cắt đê nếu thu hồi đất lúa cần đánh giá tác động môi trường của dự án theo các nội dung quy định tại Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ (trong báo cáo chưa nêu rõ).

c) Về quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế sơ bộ:

- Đối với hạng mục cải tạo, nâng cấp đê:

+ Các thông số kỹ thuật của tuyến đê phải phù hợp kết quả Dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương, tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong đó một số nội dung cụ thể như: Mục 9.2.1 Xác định thông số kỹ thuật của tuyến đê (hệ số mái phía sông $m=2$, phía đồng $m=3$); Bảng 9.5 Tổng hợp số liệu đê kết hợp giao thông (quy định bề rộng mặt đê).

Lưu ý Hạng mục xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K40+461-K41+179 đê hữu Kinh Thầy bề rộng mặt đê và hệ số mái đê phía đồng chưa đảm bảo.

+ Bảng tổng hợp mực nước thiết kế và bảng tổng hợp cao trình đỉnh đê thiết kế (trang 18-19) của hạng mục Hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê đoạn từ K53+450-K56+987 đê tả Thái Bình và hạng mục Xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê đoạn từ K40+461-K41+179 đê hữu Kinh Thầy không khớp, cần làm rõ.

+ Đối với các đoạn đê cần đắp đất tôn cao mặt đê để đảm bảo cao trình mặt đê thiết kế: Đề nghị cần phá dỡ toàn bộ vật liệu cải tạo mặt đê hiện có (bê tông, đá cộn...) trước khi đắp đất tôn cao.

+ Ngoài việc phù hợp với kết quả Dự án Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung Thủy lợi, Đê điều và Phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương, việc thiết kế các hạng mục cải tạo, nâng cấp đê cần phù hợp với TCVN 9902:2016 Công trình thủy lợi-Yêu cầu thiết kế đê sông, trong đó cần lưu ý:

Đoạn đê có kết hợp làm đường giao thông có tính toán xác định tải trọng thiết kế và tải trọng cho phép xe cơ giới đi trên đê: Tính toán theo tải trọng thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đoạn đê chưa quy định nhiệm vụ kết hợp làm đường giao thông nhưng mặt đê được cứng hoá bằng bê tông hoặc rải nhựa: Tính với tổng tải trọng của xe cơ giới đi trên đê là 12 tấn. Các đoạn đê không thuộc quy định trên: Tính với tổng tải trọng của xe cơ giới đi trên đê là 10 tấn. Khi mặt đê có kết hợp sử dụng làm đường giao thông, kết cấu của mặt đê cần phù hợp với các tiêu chuẩn, quy chuẩn giao thông hiện hành, đồng thời phải có

biên quy định rõ tải trọng giới hạn của xe cơ giới được phép đi trên đê để không gây mất ổn định cho đê, công hoặc các công trình khác được xây dựng dưới đê.

- Đối với hạng mục làm kè hộ bờ:

+ Hiện nay Bộ Nông nghiệp và PTNT đã và đang chủ trương, thực hiện đầu tư các hạng mục công trình kè bảo vệ bờ với kết cấu khung dầm bê tông, lát mái bằng tấm bê tông thay cho kết cấu kè đá hộc lát khan trong khung dầm xây đá. Đề nghị nghiên cứu, lựa chọn giải pháp này để phù hợp với đầu tư từ nguồn vốn Trung ương, địa phương cho các tuyến kè trên địa bàn tỉnh.

+ Bề rộng cơ kè cần phù hợp TCVN 8419:2010-Công trình thủy lợi-thiết kế công trình bảo vệ bờ sông để chống lũ.

+ Kè mở hàn Thanh Hồng: Đối với phần trên mực nước thi công đề nghị không dùng giải pháp thả rọ thép vì không phù hợp (phần trên mực nước thi công thực hiện xếp rọ cạn).

- Đối với hạng mục xây mới công:

+ Cần xác định rõ diện tích lưu vực đảm nhận tưới, tiêu của các công theo quy hoạch vùng hiện tại để tính toán, xác định thông số kỹ thuật của công (trong báo cáo chưa nêu rõ).

+ Đề nghị xem xét, bổ sung thêm về cửa van, thiết bị đóng mở công (sử dụng đóng mở bằng điện đối với các công gần vị trí có nguồn cấp điện hạ thế).

+ Mặt đê vị trí công Đò Đáy tại K47+303 đê hữu Kinh Thầy chưa đảm bảo định hướng mở rộng mặt đê kết hợp giao thông B=7,5m.

+ Giải pháp kinh tế kỹ thuật công Thiệu Cao tại mục 3.5.12 có cao độ đỉnh tường chắn +4,64m chưa phù hợp với cao trình tính toán cần làm rõ.

- Đối với hạng mục xây dựng điểm canh đê:

+ Cần xác định khoảng cách từ mép ngoài cùng sân trước điểm đến mép vai đê phía sông để đảm bảo định hướng mở rộng mặt đê kết hợp giao thông B=7,5m.

+ Đề nghị bổ sung, làm rõ thêm hệ thống điện thấp sáng của các điểm canh đê.

d) Về loại công trình: Đề nghị sửa lại là: Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công trình đê điều)

2.4. Sau khi chủ trương đầu tư điều chỉnh được duyệt, khi triển khai lập dự án các bước tiếp theo, những nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, thủy lợi, đê điều đề nghị Chủ đầu tư thỏa thuận với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến thẩm định tại Văn bản số 466/STNMT-QLĐĐ ngày 09/3/2023, nội dung cụ thể như sau:

3.1. Chủ trương điều chỉnh dự án.

Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021- 2025 do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương làm chủ đầu tư, đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương phê duyệt Chủ trương đầu tư tại Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021, với tổng mức đầu tư dự án là 150 tỷ đồng, mục tiêu Đầu tư là cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương nhằm tăng cường khả năng phòng, chống lũ cho hệ thống đê điều trên địa bàn tỉnh, đồng thời phục vụ công tác tưới tiêu, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; địa điểm thực hiện dự án tại huyện Thanh Hà và thị xã Kinh Môn.

Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo: sau khi khảo sát, tính toán kỹ thuật cho thấy, quy mô đầu tư nhiều hạng mục thuộc dự án cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 có sự thay đổi so với quy mô đầu tư được HĐND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021; mặt khác, chi phí xây dựng và chi phí GPMB tăng do khối lượng tăng, do trượt giá và chế độ chính sách thay đổi; do vậy, để không làm tăng tổng mức đầu tư dự án (150 tỷ đồng), Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án (theo hướng cắt giảm hạng mục đầu tư) với quy mô đầu tư sau điều chỉnh là: xây dựng 08 công dưới đê (gồm: 6 công thuộc địa bàn thị xã Kinh Môn và 02 công thuộc địa bàn huyện Thanh Hà); xây dựng 02 tuyến kè thuộc địa bàn huyện Thanh Hà và thị xã Kinh Môn; hoàn thiện mặt cắt và gia cố mặt đê với tổng chiều dài khoảng 3,537km đê tả sông Thái Bình đoạn từ K53+450-K56+987, thị xã Kinh Môn; xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê với tổng chiều dài khoảng 0,718km đê hữu Kinh Thầy đoạn từ K40+461-K41+685, thị xã Kinh Môn; xây dựng 07 điểm canh đê trên địa bàn thị xã Kinh Môn tại các vị trí: điểm Trại Mới tại K40+161, điểm Núi I tại K45+261 đê hữu sông Kinh Thầy; điểm Đàm Ngư tại K14+220, điểm An Thủy tại K23+377, điểm Khuê Bích tại K8+285, điểm Đàm Mùa tại K10+500 đê tả sông Kinh Môn; điểm Đìa tại K1+720 đê hữu sông Đá Vách.

3.2. Sự phù hợp với quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất của dự án sau khi điều chỉnh.

Dự án cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021- 2025 (điều chỉnh) phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Thanh Hà được UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 4055/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

của thị xã Kinh Môn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4060/QĐ-UBND ngày 31/12/2021; được xác định trong Kế hoạch sử dụng đất 2023 của huyện Thanh Hà được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 15/02/2023 và Kế hoạch sử dụng đất 2023 của thị xã Kinh Môn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 15/02/2023.

3.3. Về hiện trạng sử dụng đất; đề xuất phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Do dự án cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021- 2025 (điều chỉnh) chưa xác định chính xác diện tích, loại đất, đối tượng quản lý, sử dụng đất và chưa có phương án chi tiết (chưa có diễn giải cụ thể) theo quy định nên Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có căn cứ để tham gia ý kiến cụ thể. Theo quy định của pháp luật đất đai, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải được lập chi tiết theo trình tự, thủ tục quy định trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đề nghị Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công do cấp tỉnh quản lý đề nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện thủ tục lập trích lục (hoặc trích đo) bản đồ địa chính đối với diện tích đất cần thu hồi, giải phóng mặt bằng, làm cơ sở để triển khai các thủ tục thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.

4. Về tác động, ảnh hưởng đến môi trường.

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Hà và thị xã Kinh Môn đã được UBND tỉnh phê duyệt, dự án có sử dụng đất trồng lúa. Do vậy, căn cứ quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2020, Dự án cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021- 2025 (điều chỉnh) thuộc trường hợp phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH

1. Sự cần thiết điều chỉnh dự án

Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021, với tổng mức đầu tư dự án là 150 tỷ đồng; nguồn vốn: Ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2021-2025; Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương. Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương đã tổ chức khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, trong quá trình khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, các căn cứ pháp lý để xác định các chỉ tiêu kỹ thuật của dự án có sự

thay đổi dẫn đến quy mô, giải pháp kỹ thuật của các hạng mục công trình thuộc dự án có sự thay đổi, cụ thể:

+ Ngày 06/12/2022, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3542/UBND-VP, trong đó đồng ý nghiệm thu kết quả của dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung Thủy lợi, Đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương” để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh. Theo đó một số chỉ tiêu như hệ số tưới, tiêu, mực nước thiết kế, bề rộng mặt đê, cấp đê của các hạng mục công trình có sự thay đổi so với chỉ tiêu tính toán tại thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

+ Quy hoạch chung thị xã Kinh Môn đã được UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 1275/QĐ-UBND ngày 18/5/2022, quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 22/12/2021; quy hoạch sử dụng đất của các huyện, thị xã đang thực hiện điều chỉnh theo Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022, Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 17/01/2023 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh dẫn đến nhiệm vụ tưới, tiêu của các hạng mục xây dựng công dưới đê thay đổi so với thời điểm lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

Việc thay đổi quy mô, thiết kế sơ bộ của các hạng mục công trình thuộc dự án cùng với sự biến động của giá nguyên, nhiên vật liệu và chế độ chính sách tại thời điểm hiện nay dẫn đến tổng mức đầu tư dự án tăng, vượt so với tổng mức đầu tư dự kiến đã được phê duyệt (dự kiến tăng khoảng 100 tỷ đồng). Vì vậy, cần thiết phải thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án. Tuy nhiên, đề nghị bổ sung một số nội dung sau để làm rõ hơn về sự cần thiết điều chỉnh dự án:

- Tổng hợp các hạng mục công trình phải thay đổi về quy mô, thiết kế sơ bộ và bảng so sánh giá vật liệu tại thời điểm lập đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với giá vật liệu tại thời điểm lập chủ trương đầu tư.

- Căn cứ tính toán xác định tổng mức đầu tư dự án tăng so với chủ trương đầu tư đã duyệt.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm định: Nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư cơ bản đã tuân thủ theo quy định của pháp luật về đầu tư công.

3. Về sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược, kế hoạch và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch:

Việc đầu tư Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 như đề xuất là phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thị xã Kinh Môn và huyện Thanh Hà được phê duyệt. Danh mục các hạng mục công trình đã phù hợp với Dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương”. Các hạng mục công trình thuộc dự án đã có trong danh mục các dự án phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thị xã Kinh Môn, huyện Thanh Hà theo Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp huyện đến năm 2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, cần bổ sung, làm rõ một số nội dung sau:

+ Trong thuyết minh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cần bổ sung đánh giá làm rõ sự phù hợp của dự án đối với kết quả Dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương”. Trong đó, rà soát lại chỉ tiêu thiết kế của các hạng mục công trình (thông số kỹ thuật của các tuyến đê, mực nước thiết kế...) để đảm bảo phù hợp với Dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương” (theo báo cáo đề xuất, có một số hạng mục chưa phù hợp như: Bè rộng mặt đê tại công Đò Đáy; bè rộng mặt đê và hệ số mái đê tại đê hữu Kinh Thầy đoạn từ K40+461 –K41+179...).

+ Phối hợp với UBND thị xã Kinh Môn, huyện Thanh Hà rà soát lại nhiệm vụ tưới, tiêu của các công dưới đê theo quy hoạch vùng để tính toán, xác định các chỉ tiêu thiết kế của công.

+ Hiện nay, UBND thị xã Kinh Môn, huyện Bình Giang đang tổ chức điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Kinh Môn, huyện Thanh Hà để kịp thời cập nhật về vị trí, ranh giới xây dựng, diện tích sử dụng đất đối với các hạng mục công trình thuộc dự án vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Về các nội dung Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án

4.1. Về nội dung và quy mô đầu tư, giải pháp thiết kế sơ bộ:

a) Về đề xuất điều chỉnh không thực hiện một số hạng mục công trình:

Đề nghị phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, các đơn vị có liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng công trình trên cơ sở đó thống nhất

về danh mục các công trình đề nghị điều chỉnh nhằm đảm bảo mục tiêu đầu tư của dự án.

b) Về đề xuất điều chỉnh quy mô đầu tư hạng mục xây dựng tường chắn và gia cố mặt đê hữu Kinh Thầy thuộc địa bàn phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn: Nhất trí với đề xuất để đảm bảo kết nối với đoạn đê đã được đầu tư.

c) Về giải pháp thiết kế sơ bộ:

- Đề nghị rà soát lại các thông số kỹ thuật của các tuyến đê để đảm bảo phù hợp với Dự án “Khảo sát, tính toán kỹ thuật các nội dung thủy lợi, đê điều và phòng chống thiên tai tỉnh Hải Dương”; xác định rõ diện tích lưu vực đảm nhận tưới, tiêu của các công theo quy hoạch vùng huyện để tính toán các thông số kỹ thuật của công cho phù hợp.

- Tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp thiết kế để hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

- Trong giai đoạn tiếp theo, tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh, các ngành, địa phương, đơn vị có liên quan rà soát, tính toán cụ thể các thông số kỹ thuật, giải pháp thiết kế các hạng mục công trình thuộc dự án cho phù hợp, đáp ứng yêu cầu sử dụng và hiệu quả kinh tế.

4.3. Về diện tích sử dụng đất của dự án: Khoảng 66.087m².

Đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình rà soát lại diện tích sử dụng đất, xác định sơ bộ nguồn gốc đất, diện tích đất phải thu hồi làm cơ sở tính toán sơ bộ chi phí đền bù GPMB; đồng thời phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã Kinh Môn, huyện Thanh Hà, đưa diện tích đất phải thu hồi để thực hiện dự án vào phương án phân bổ đất đai trong quy hoạch tỉnh Hải Dương, Quy hoạch sử dụng đất thị xã Kinh Môn, huyện Thanh Hà giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2025, kế hoạch sử dụng đất hàng năm để làm cơ sở thu hồi và giao đất thực hiện dự án.

Trong giai đoạn lập dự án, chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương rà soát hiện trạng sử dụng đất và nguồn gốc đất, khối lượng GPMB phải thực hiện để làm căn cứ xác định chi phí bồi thường GPMB sát với thực tế.

4.4. Về tổng mức đầu tư dự án:

Theo Báo cáo đề xuất lập, dự kiến tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 150 tỷ đồng, không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên cơ sở khái toán các khối lượng công việc

chính. Đề nghị cơ quan lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư có trách nhiệm rà soát, bổ sung các nội dung sau:

- Rà soát lại khối lượng các công việc cho phù hợp với thiết kế sơ bộ của dự án và các hạng mục chi phí theo quy định, tránh phát sinh vượt tổng mức đầu tư ở các bước tiếp theo.

- Chi phí bồi thường, GPMB phải được lập trên cơ sở rà soát, xác định sơ bộ diện tích các loại đất cần thu hồi, các tài sản trên đất..., và chế độ chính sách hiện hành về bồi thường GPMB, tránh phát sinh khi triển khai thực hiện dự án.

4.5. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án:

Theo Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 của HĐND tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, tổng mức đầu tư dự án là 150 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư dự án: Nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, dự kiến tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh là 150 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư: Nguồn ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Theo Quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 31/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về phân bổ và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương 5 năm 2021-2025 (vốn ngân sách tỉnh), Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 đã có trong danh mục dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025 với mức vốn bố trí là 150 tỷ đồng

Như vậy, nguồn vốn đầu tư là phù hợp và đảm bảo khả năng cân đối khi điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

4.6. Về thời gian thực hiện dự án:

Theo đề xuất điều chỉnh chủ trương dự án, dự kiến thời gian thực hiện dự án là trong giai đoạn 2023-2025 và theo kế hoạch vốn cấp.

Dự án đã được bố trí đủ vốn trong kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, do vậy việc đề xuất thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2023-2025 là phù hợp.

4.7. Về tác động môi trường:

Căn cứ Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Thanh Hà và thị xã Kinh Môn đã được UBND tỉnh phê duyệt, dự án có sử dụng đất trồng lúa. Do

vậy, phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Luật bảo vệ môi trường.

5. Nội dung khác:

- Đề nghị tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến tham gia của các thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án;

- Chủ đầu tư dự án chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lý, chính xác của các tài liệu, thông tin, số liệu, trong hồ sơ trình thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025.

IV. KẾT LUẬN:

Trên đây là kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 của Hội đồng thẩm định, đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ Báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư theo kết quả thẩm định nêu trên làm cơ sở để UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Như trên;
- Giám đốc Sở;
- Phó GĐ sở: N. H.Châu;
- Lưu: VT; KTN.

**TM. HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG**

**GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Lê Hồng Diên**