

Số: /TTr-UBND

Hải Dương, ngày tháng 7 năm 2022

TỜ TRÌNH

**Về việc đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương**

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Nghị Quyết số 19/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương;

Thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp tại Thông báo số 755-TB/TU ngày 06 tháng 7 năm 2022 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ các quy định và văn bản khác có liên quan,

Sau khi xem xét Báo cáo số 1134/SKHĐT-KTN ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương với những nội dung chính như sau:

1. Lý do điều chỉnh

- Do phát sinh chi phí bồi thường GPMB và chi phí xây dựng làm vượt tổng mức đầu tư dự án, cụ thể:

+ Khái toán kinh phí bồi thường GPMB do Hội đồng bồi thường, GPMB các huyện lập tăng so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Lý do: giá bồi thường đất ở tăng; thay đổi khối lượng bồi thường GPMB (trong đó diện tích đất ở và tài sản trên đất phải bồi thường tăng); bổ sung xây dựng khu tái định cư phục vụ di dời một số hộ dân có tuyến đường đi qua tại huyện Ninh Giang và huyện Tứ Kỳ; bổ sung xây dựng mở rộng nghĩa trang nhân dân xã Cộng Lạc và xã Phượng Kỳ, huyện Tứ Kỳ (theo Biên bản làm việc về khái toán kinh phí bồi thường GPMB dự án giữa chủ đầu tư với Hội đồng bồi thường GPMB các huyện: Tứ Kỳ, Ninh Giang, Thanh Miện).

+ Chi phí di chuyển hệ thống thông tin liên lạc và di chuyển đường dây điện trung hạ thế phục vụ GPMB theo dự toán được duyệt tại Quyết định số 397/QĐ-BQLDA ngày 22/4/2022 và Quyết định số 397/QĐ-BQLDA ngày 22/4/2022 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

+ Sau khi rà soát, tính toán lại chi phí xây dựng thì chi phí xây dựng tăng so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Lý do: giá nguyên nhiên, vật liệu xây dựng tại thời điểm hiện nay có nhiều biến động, tăng nhiều so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương và dự án đầu tư.

- Điều chỉnh tăng chi phí dự phòng theo quy định;
- Làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

2. Nội dung đề nghị điều chỉnh

2.1. Tổng mức đầu tư đề nghị điều chỉnh (làm tròn): **1.778.886.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một nghìn, bảy trăm bảy mươi tám tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu đồng). Cụ thể:

Đơn vị tính: đồng

| TT | Nội dung | Tổng mức đầu tư dự án đã duyệt (theo Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24/12/2020) | Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh | Chênh lệch (+/-) |
|----|---|--|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4-3 |
| 1 | Chi phí xây dựng | 1.002.860.000.000 | 1.175.832.907.000 | 172.972.907.000 |
| 2 | Chi phí QLDA, tư vấn đầu tư và chi phí khác | 80.230.000.000 | 86.646.051.000 | 6.416.051.000 |

| | | | | |
|---|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
| 3 | Chi phí bồi thường GPMB (tạm tính) | 285.420.000.000 | 431.698.239.000 | 146.278.239.000 |
| 4 | Chi phí dự phòng | 131.140.000.000 | 84.708.860.000 | - 46.431.140.000 |
| | Tổng cộng (làm tròn) | 1.499.650.000.000 | 1.778.886.000.000 | 279.236.000.000 |

2.2. Nguồn vốn đầu tư đối với phần chi phí bổ sung: từ nguồn dự phòng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Hải Dương.

2.3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án:

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án đã phê duyệt: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (*trong đó ngân sách Trung ương: 1.000 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 499,65 tỷ đồng*).

- Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án điều chỉnh: Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (*trong đó ngân sách Trung ương: 1.000 tỷ đồng; ngân sách tỉnh: 778,886 tỷ đồng*).

2.4. Nhóm dự án:

- Nhóm dự án đã phê duyệt: Nhóm B.

- Nhóm dự án điều chỉnh: Nhóm A.

2.5. Các nội dung khác của dự án: không thay đổi và thực hiện theo Nghị Quyết số 27/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương và các văn bản khác có liên quan.

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương với nội dung như trên./.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng nhân dân tỉnh; (*để trình duyệt*)
- Thường trực Tỉnh ủy; (*để báo cáo*)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, XD, GTVT, TNMT, NNPTNT;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;
- HĐND, UBND huyện: Thanh Miện, Ninh Giang, Tứ Kỳ;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV VP UBND tỉnh: Thư, Đôn;
- Lưu: VT, KTN, Cao Cường (15b).

Triệu Thế Hùng